

事業名	国営かんがい排水事業	地区名	ほろ しの 幌 進
都道府県名	北海道	関係市町村名	ほろ のべ ちよう 幌 延 町
事業概要	本地区は、北海道留萌支庁管内の天塩郡幌延町に位置する1,653haの酪農地帯である。 地区のかんがい施設は未整備であり、かんがい用水の手当てがされていないため、飼養頭数の増加に即した粗飼料の生産が確保されていない。 このため、本事業により貯水池及び用水路を整備するとともに、関連事業により末端かんがい施設を整備し、土地生産性の向上及び農作業の効率化により、地域農業の振興に資するものである。 【事業内容等】 受益面積 1,653ha (畑 1,653ha) 受益者数 29人 主要工事計画 貯水池 1箇所 (新設) 用水路 43.8km (新設4路線) 国営総事業費 11,500百万円 (平成19年度時点 11,290百万円) 工期 平成10年度～平成23年度予定 (平成10年度～平成20年度 工事期間) (平成21年度～平成23年度 施設機能監視期間)		
評価項目	【事業の進捗状況】 平成18年度までの進捗率は約85%である。		
	【関連事業の進捗状況】 平成20年度の事業実施に向け、平成19年度から調査計画を行い末端整備計画をとりまとめるため、具体の調整を進めている。		
	【社会経済情勢の変化】 本地区の関係市町村である幌延町の平成12年と平成17年の5年間(就業人口は平成7年から平成12年)の農家の動向等の情勢変化をみると、以下のとおりである。 関係市町村の農業就業人口は、395人から370人に減少(6%)している。 本地域における農家数は、123戸から114戸に減少(7%)しているが、専業農家と第1種兼業農家を合わせた主業農家割合は、95%以上の高い水準を維持している。 本地域における経営耕地面積は、7,158haから7,047haと減少(2%)しているが、50ha以上の経営規模を有する農家が占める割合は75%から80%に増加している。 戸当たり平均経営耕地面積は、58.2haから61.8haに増加(6%)しており、経営規模の拡大が進行している。 関係市町村の農業産出額は、33.8億円から35.2億円に増加(4%)している。		
	【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】 事業の施行に係る地域 現時点で受益地域を変更する必要はない。 主要工事計画 現時点で主要工事計画を変更する必要はない。 事業費 現時点で事業費を変更する必要はない。		

