

評 価 結 果

農業農村整備事業等再評価結果書

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目														事業主体の実施方針	事業主体の 予算要求方針	技術検討会の意見	補助金交付の方針	備考
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ	キ	ク							
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他						
関東農政局	茨城県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	菅生	茨城県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.87	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本地区は、現在までに区画整理及び農業用排水施設整備をほぼ完了しており、付帯工事を残すだけとなっている。 また、本事業により既に区画拡大等の整備が行われている地域では、担い手への農地利用集積による経営規模の拡大が進むなどの事業効果が見られている。 今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、更なる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	茨城県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	尾崎北部	茨城県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.30	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本地区は、換地原案の合意形成に時間を要したことから工期が延伸することになったが、現在では合意形成が得られており、計画的に事業進捗を図ることが可能となっている。 今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、早期の効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	静岡県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	茂畑	静岡県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.14	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本地区は、現在までに区画整理及び農地造成をほぼ完了しており、付帯工事を残すだけとなっている。 また、本事業により既に区画拡大等の整備が行われている地域では、担い手への農地利用集積による経営規模の拡大が進むなどの事業効果が見られている。 今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、更なる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	中之島南部	新潟県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.61	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	河川改修事業との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、大規模経営体への農地集積についても目標達成に向けて関係機関と連携しつつ努力されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農業経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。		
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	津有南部第1	新潟県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.40	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農業経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。		
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	五十公野	新潟県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.21	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	河川改修事業との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、大規模経営体への農地集積についても目標達成に向けて関係機関と連携しつつ努力されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農業経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。		

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目														事業主体の実施方針	事業主体の 予算要求方針	技術検討会の意見	補助金交付の方針	備考
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ	キ	ク							
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他						
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	羽黒	新潟県	○		○	○	－	○	○	○	○	1.08	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	埋蔵文化財調査との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理と暗渠排水については完了しており、それに伴い生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ附帯工事や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、大規模経営体への農地集積についても目標達成に向けて関係機関と連携しつつ努力されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農業経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。	
北陸農政局	福井県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	川西中部	福井県	○		○	○	○	○	○	○	○	1.59	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	客土工における他事業との協議・調整から事業が遅延しているものの、区画整理についてはほぼ完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事の早期完了に努められたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農業経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	徳島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	長生西部	徳島県	×		○	○	○	○	○	○	○	1.91	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	工期長期化の要因となっていた河川整備事業が完了し、今後、本地区の計画的な事業実施が可能となっている。 地元関係者の意向を踏まえ、水辺環境等への配慮や事業コストの縮減を図りつつ、事業効果の早期発現を目指した事業の進捗が望まれる。	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	徳島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	今津南部	徳島県	×		○	○	○	○	○	○	○	1.97	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本事業の主要部分である区画整理工事は全て完成しており、事業完了の目処が立っていることから、残事業の換地処分等を速やかに実施し、事業を完了させることが望まれる。	予算を割り当てる。	
九州農政局	鹿児島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	第四曾於南部	鹿児島県	×		○	○	○	○	○	○	○	1.43	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	水源等の整備を行う国営事業の工期延長や関係予算の削減により、事業工期が延伸している。これまで重点的に整備してきた農業用水路はほぼ完了しており、水利用の効果も発現しているが、農道・排水路については、進捗が遅れている。 今後も地元の意向を踏まえ、周辺環境への配慮や事業コストの縮減等に努めつつ施設の整備を推進し、事業の早期完了が望まれる。	予算を割り当てる。	
九州農政局	鹿児島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	小島河地	鹿児島県	○		○	○	○	○	○	○	○	1.43	○	○	○	○	継続する	H28年度予算を 要求する	水源である徳之島ダムが完成する等、国営事業が進捗している中、主要工事の区画整理はほぼ完了し、本事業の進捗率は95%に達するなど完了の目処が立っている。 よって、事業計画の変更手続きを進め、計画工期内の完了を目指されたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	茨城県	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設整備事業)	那珂川沿岸	茨城県	○		○	○	○	○	○	○	○	1.17	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本地区は、関連する国営事業路線の用地交渉が難航したこと等から事業の進捗が遅れているが、今後、引き続き県と国において連携・調整し、完成した御前山ダムの用水が順次供給されるよう本事業と国営事業の進捗管理を行い、円滑な事業進捗を図ることとしている。 今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、早期の効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
東海農政局	愛知県	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設整備事業)	中井筋	愛知県	×		○	○	－	○	○	○	○	1.29	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	老朽化した排水路の更新により、十分な通水能力が確保され、今後、豪雨などによる湛水被害の軽減・防止が期待できる。 また、排水路には、稀少な生物への配慮がなされている。更に生物保全の機能発揮のために排水路等の維持管理を適切に行う必要がある。 引き続き、周辺環境への配慮も行いつつ、コスト縮減に努め、事業の効率的な推進と早期完了が望まれる。	予算を割り当てる。	

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項 目													事業主体の実 施 方 針	事業主体の 予算要求方針	技 術 検 討 会 の 意 見	補助金交付の方針	備 考
					ア		イ		ウ		エ			オ	カ	キ	ク					
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他					
中国四国 農政局	岡山県	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設整備事業)	藤田錦	岡山県	×	○	○	○	○	○	○	○	1.12	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	工期長期化の要因となっていた幹線道路計画との調整を了し、今後、完了に向けた事業実施が可能となっている。 関連する国営事業は完了しており、周辺地区では水田汎用化等の効果が発現しつつある中、事業コストの縮減を図りつつ、事業効果の早期発現を目指した事業の進捗が望まれる。	予算を割り当てる。	
関東農政局	千葉県	農村地域防災減災事業 (湛水防除事業)	印旛沼	千葉県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.94	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本地区は、現在までに関係機関との協議を了し、また特段の変更要因も無いことから、計画的な事業進捗を図ることが可能となっている。また、本事業により既に排水機場及び排水路の整備が行われている地域では、湛水被害改善の事業効果が見られている。 今後ともコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、更なる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
九州農政局	佐賀県	農村地域防災減災事業 (地盤沈下対策事業)	白石平野	佐賀県	×	○	○	○	○	○	○	○	1.01	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	水源転換に伴う関連事業の工期延長等により、事業工期が延伸しているが、本事業の進捗率は94%に達しており、地盤沈下の解消や水利用の効果も発現している。 今後とも地元の意向を踏まえ、周辺環境への配慮や事業コストの縮減等に努めつつ施設の整備を推進し、事業の早期完了が望まれる。	予算を割り当てる。	
東海農政局	岐阜県	農村地域防災減災事業 (水質保全対策事業)	羽島	岐阜県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.03	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	用水路が管水路化されたことにより、水路へのゴミ投棄や家庭雑排水の流入が減少し、農業用水の水質改善の効果が現れている。加えて、水路への転落事故が防止され、地域の安全性が向上した。 また、既設水路内に管水路を埋設する工法を採用し、工事費などのコスト縮減が図られている。 今後、周辺環境への配慮も行いつつ、コスト縮減に努め、事業の早期完了が望まれる。	予算を割り当てる。	
中国四国 農政局	徳島県	農村地域防災減災事業 (水質保全対策事業)	大津東部東	徳島県	×	○	○	○	○	○	○	○	1.06	○	○	○	－	継続する	H28年度予算を 要求する	本地区の⑨ブロックは完了しており、暫定取水により供用を開始し事業効果が発現している。 その他のブロックについては、事業実施に係る地元調整に時間を要しているが、今後、国営事業の幹線水路から吉野川本川の用水が供給される時期を見据えつつ、地元調整に工夫を加え、事業効果の発現に向けた事業推進に努められたい。 なお、事業が更に長期化する場合には、地区の見直しも検討されたい。	予算を割り当てる。	