

評 価 結 果

農業農村整備事業等再評価結果書

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目													事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	技術検討会の意見	補助金交付の方針	備考
					ア		イ		ウ		エ			オ	カ	キ	ク					
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他					
関東農政局	茨城県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	幸江崎	茨城県	×	○	○	○	○	○	○	○	1.20	○	○	○	—	継続する	H27年度予算を 要求する	当地区は、埋蔵文化財の包蔵地が想定より広範囲であったため、関係機関との協議に時間を要し、事業の進捗が遅れているが、現在では協議を了し、計画的な事業推進が可能となっている。 また、本事業により既に区画拡大等の整備が行われている地域では、担い手への農地利用集積による経営規模の拡大が進むなど、一部において事業効果の発現が見られている。 引き続きコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、早期の事業効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	千葉県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	北総中央Ⅰ期	千葉県	×	○	○	○	○	×	○	○	1.04	○	○	○	—	継続する	H27年度予算を 要求する	当地区は、洪水調節池の整備に伴う用地交渉の協議調整に時間を要し、事業の進捗が遅れているが、残る1箇所の用地交渉は順調に進み、計画的な事業推進が可能となっている。 また、本事業により既に暗渠排水の整備が行われている地域では、冠水被害の軽減や労働環境の改善など、一部において事業効果の発現が見られている。 引き続きコスト縮減を図りつつ、残る用水路の整備を着実に推進し、早期の事業効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	紫雲寺	新潟県	○	○	○	—	○	○	○	○	1.40	○	○	○	—	継続する	H27年度予算を 要求する	河川改修事業との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農家経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	三和中部第2	新潟県	○	○	○	—	○	○	○	○	1.25	○	○	○	—	継続する	H27年度予算を 要求する	厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農家経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。	
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	三和南部	新潟県	×	○	○	—	○	○	○	○	1.30	○	○	○	—	継続する	H27年度予算を 要求する	主要地方道路事業、埋蔵文化財調査との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農家経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。	

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項 目														事業主体の 実施方針	事業主体の 予算要求方針	技 術 検 討 会 の 意 見	補助金交付の方針	備 考
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ	キ	ク							
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他						
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	中江北部第2	新潟県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.11	○	○	○	－	継続する	H27年度予算を 要求する	埋蔵文化財調査との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理についてはほぼ完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農家経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。		
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	津有南部第2	新潟県	×	○	○	－	○	○	○	○	1.18	○	○	○	－	継続する	H27年度予算を 要求する	埋蔵文化財調査との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農家経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。		
北陸農政局	新潟県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	新道	新潟県	×	○	○	－	○	○	○	○	1.03	○	○	○	－	継続する	H27年度予算を 要求する	県道等横断工に係る想定外の埋設物への対策や、埋蔵文化財調査との協議・調整の難航及び厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、区画整理については完了しており、それに伴い大規模経営体への農地集積や生産性の向上などの事業効果は順調に発現している。 引き続き、コスト縮減を進めつつ暗渠排水や換地などの残工事を早期に完了させるとともに、経営農地の面的集積(連坦化)も関係機関と連携しつつ可能な限り事業実施中に促進されたい。また、農地の大区画化を通じた労働節減が具体的に農家経営にどのような効果をもたらしたかなどの定量的把握にも努められたい。	予算を割り当てる。		
九州農政局	鹿児島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	第二曾於南部	鹿児島県	×	○	○	○	○	○	○	○	1.23	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	水源等の整備を行う国営事業の工期延長や関連予算の削減により、事業工期が延伸しているが、本事業の進捗率は87%に達しており、水利用の効果も発現している。 今後も地元の意向を踏まえ、周辺環境への配慮や事業コストの縮減等に努めつつ施設の整備を推進し、事業の早期完了が望まれる。	予算を割り当てる。		
九州農政局	鹿児島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	第三曾於南部	鹿児島県	×	○	○	○	○	○	○	○	1.17	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	水源等の整備を行う国営事業の工期延長や関連予算の削減により、事業工期が延伸し、本事業の進捗率は62%であるが、水利用の効果も発現している。 今後も地元の意向を踏まえ、周辺環境への配慮や事業コストの縮減等に努めつつ施設の整備を推進し、事業の早期完了が望まれる。	予算を割り当てる。		
九州農政局	鹿児島県	農業競争力強化基盤整備事業 (農地整備事業)	上晴	鹿児島県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.72	○	－	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	水源である徳之島ダムが完成するなど国営事業が進捗している中、主要工事の区画整理はほぼ完了し、本事業の進捗率は99%に達するなど完了の目処が立っている。 よって、事業計画の変更手続きを進め、計画工期内の完了を目指されたい。	予算を割り当てる。		
中国四国農政局	徳島県	農業競争力強化基盤整備事業 (水利施設整備事業)	上板	徳島県	×	○	○	－	○	○	○	○	1.00	○	○	○	－	継続する	H27年度予算を 要求する	本事業の受益地は、近年頻繁に湛水しており、事業の必要性は認められるが、事業が著しく長期化しており、地元からも早期の事業完了が強く要望されている。 このため、事業主体は、事業に係る用地について、早急に調整を了すべく方針転換を行うこととしている。 このようなことから、事業の継続は適当と認められるものの、今後、用地調整を早急に了し、自然環境及び生活環境へも配慮しつつ、計画的かつ重点的に事業を推進し、平成31年度には確実に完了されたい。	予算を割り当てる。		

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項 目														事業主体の実 施 方 針	事業主体の 予算要求方針	技 術 検 討 会 の 意 見	補助金交付の方針	備 考
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ	キ	ク							
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他						
北陸農政局	新潟県	農村地域防災減災事業 (湛水防除事業)	落堀川	新潟県	×	○	○	－	○	○	○	○	1.04	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	排水路の補償工事に係る河川協議の難航や、厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、排水路などの整備に伴い農地などへの湛水被害軽減効果は下流部から順次発現している。 地域全体の効果発現のために適切な予算の確保を最優先事項とし事業の早期完了を図られたい。その際、引き続き環境との調和への配慮及びコスト縮減に努めるとともに、完了後の適切な維持管理体制の構築にも留意されたい。	予算を割り当てる。		
北陸農政局	新潟県	農村地域防災減災事業 (湛水防除事業)	春日第2	新潟県	×	○	○	－	○	○	○	○	1.02	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	住宅近接地におけるガス、水道及び下水道の移設工事に係る関係者との協議や、厳しい財政事情から事業が遅延しているものの、排水路などの整備に伴い農地などへの湛水被害軽減効果は下流部から順次発現している。 地域全体の効果発現のために適切な予算の確保を最優先事項とし事業の早期完了を図られたい。その際、引き続き環境との調和への配慮及びコスト縮減に努めるとともに、完了後の適切な維持管理体制の構築にも留意されたい。	予算を割り当てる。		
東北農政局	秋田県	農村地域防災減災事業 (用排水施設整備事業)	一ノ目潟	秋田県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.03	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	トンネル工の掘削は全線完了しており、残事業量も残り僅かであることから、引き続き受益者、地域住民及び関係機関と十分な調整を図り、事業の早期完了に努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	神奈川県	農村地域防災減災事業 (農地保全整備事業)	曾我別所	神奈川県	×	○	○	－	○	○	○	○	2.15	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	当地区は、公団混乱地域が多数点在しており、用地買収等に想定以上の時間を要し、事業の進捗が遅れているが、現在では協議を了し、計画的な事業推進が可能となっている。 また、本事業により既に水路兼用農道の整備が行われている地域では、集中豪雨等による農地の侵食防止や大型機械の導入による経費の削減など、一部において事業効果の発現が見られている。 引き続きコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、早期の事業効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
東北農政局	秋田県	農村地域防災減災事業 (地すべり対策事業)	下吹	秋田県	○	○	○	－	○	○	○	○	1.63	○	○	○	－	継続する。	H27年度予算を 要求する	地すべり対策工事は着実に実施されており、地すべりの防止効果が現れていることから、引き続き受益者、地域住民及び関係機関と十分な調整を図り事業の推進に努められたい。 また、十分な経過観測を行い、地域住民が安心して営農や生活が行えるよう監視体制を整えられたい。	予算を割り当てる。		